

## COMUNE DI VENAUS

### RELAZIONE FINALE A LIVELLO DI ENTE SULLA REALIZZAZIONE DEL PIANO PERFORMANCE 2023

Il Piao 2023-2025 prevedeva, nella apposita sezione 2.2, quanto segue:

#### 2.2.1 Performance organizzativa per Aree

Vedi inserito come allegato 1 lo specifico Piano performance per Aree 2023, con la precisazione che – per la parte di programmazione delle opere pubbliche – esso sarà soggetto, in sede di monitoraggio infrannuale, ad aggiornamento in base alle variazioni di bilancio nel frattempo apportate e in relazione allo stato di avanzamento dei crono programmi.

Inoltre si prevede, all'interno dell'obiettivo gestionale del rispetto delle attività e scadenze dell'Area Finanziaria, e per quanto di competenza delle altre Aree (liquidazione fatture), l'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 bis del D.L. 13/2023, cui viene collegato, ope legis, il riconoscimento del 30% della retribuzione di risultato dei Funzionari di Elevata qualificazione.

#### 2.2.2 Performance Organizzativa di Ente in riferimento ai principali obiettivi di Valore pubblico

N.	INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE DI PARTENZA	TARGET 1° ANNO	TARGET 2° ANNO	TARGET 3° ANNO
1	Attuazione della Pianificazione integrata e per la prevenzione della corruzione e trasparenza	L'indicatore raccoglie il contributo di tutti i settori dell'Ente alla adozione del PIAO e in particolare l'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza previste nel PTPC	Piano "Base" del 2022-2024	Prima integrazione del PIAO e sua pubblicazione	Positivo superamento del Test Trasparenza da parte dell'OIV	Attuazione del 95% delle misure di prevenzione e
2	Valorizzazione e potenziamento dei servizi scolastici	L'indicatore rileva il numero di utenti iscritti ai servizi e, per il 2° e 3° ann, si pone l'obiettivo graduale di non avere più le pluriclassi alla primaria	Numero utenti scuola primaria e infanzia serviti nel 2022-2023	Mantenimento con variabilità entro il 5% degli utenti del servizio	Max 1 pluriclasse	No pluriclassi
3	Realizzazione Programma Opere pubbliche	L'indicatore si riferisce al crono programma del Piano triennale	Tempi previsti dal Piano	Rispetto delle tempistiche con variazione media (salvo fatti non imputabili all'Ente) di + 30 giorni medi	Rispetto delle tempistiche con variazione media (salvo fatti non imputabili all'Ente) di + 30 giorni medi	Rispetto delle tempistiche e con variazione media (salvo fatti non imputabili all'Ente) di + 30 giorni medi
4	Servizi di sportello e all'utenza	L'indicatore si riferisce ai tempi di attesa allo sportello e per le pratiche di assistenza Tributi Imu e Tari	Tempo medio massimo di attesa 2 giorni	Tempo medio massimo di attesa 1 giorni	Tempo medio massimo di attesa 1 giorni	Tempo medio massimo di attesa 1 giorni

	Transizione Digitale PNRR	L'indicatore rileva i servizi attuati e l'implementazione dei bandi PNRR digitale	Cloud "base", applo e Pago PA	Cloud avanzato e Piattaforma notifiche digitali	Sito web	Servizi esperienza del cittadino
	Tempi di pagamento	Rileva l'eventuale indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.	Già in regola nel 2022 e precedenti con i tempi massimi	Mantenimento rispetto tempi	Mantenimento rispetto tempi	Mantenimento rispetto tempi

Per quanto riguarda la performance organizzativa di Ente sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

N.	INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE DI PARTENZA	TARGET 1° ANNO	Raggiunto 2023
1	Attuazione della Pianificazione integrata e per la prevenzione della corruzione e trasparenza	L'indicatore raccoglie il contributo di tutti i settori dell'Ente alla adozione del PIAO e in particolare l'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza previste nel PTPC	Piano "Base" del 2022-2024	Prima integrazione del PIAO e sua pubblicazione	Il Piao 2023-2025 è stato regolarmente implementato e pubblicato nelle forme e nei termini di legge
2	Valorizzazione e potenziamento dei servizi scolastici	L'indicatore rileva il numero di utenti iscritti ai servizi e, per il 2° e 3° ann, si pone l'obiettivo graduale di non avere più le pluriclassi alla primaria	Numero utenti scuola primaria e infanzia serviti nel 2022-2023	Mantenimento con variabilità entro il 5% degli utenti del servizio	Utenti totali passati da 61 a 76, + 24,6%
3	Realizzazione Programma Opere pubbliche	L'indicatore si riferisce al crono programma del Piano triennale	Tempi previsti dal Piano	Rispetto delle tempistiche con variazione media (salvo fatti non imputabili all'Ente) di + 30 giorni medi	Obiettivo raggiunto (vedi considerazioni riferite agli obiettivi di crono programma Area UTC)
4	Servizi di sportello e all'utenza	L'indicatore si riferisce ai tempi di attesa allo sportello e per le pratiche di assistenza Tributi Imu e Tari	Tempo medio massimo di attesa 2 giorni	Tempo medio massimo di attesa 1 giorni	Le pratiche assistenza tributi Imu e Tari sono state svolte senza tempi di attesa
5	Transizione Digitale PNRR	L'indicatore rileva i servizi attuati e l'implementazione dei bandi PNRR digitale	Cloud "base", appIo e Pago PA	Cloud avanzato e Piattaforma notifiche digitali	E' stato affidato il passaggio al cloud avanzato ed attivata l'adesione, in modalità caricamento manuale, alla piattaforma SEND

6	Tempi di pagamento	Rileva l'eventuale indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.	Già in regola nel 2022 e precedenti con i tempi massimi	Mantenimento rispetto tempi	Stock debito al 31.12: meno 1.610,32 Tempo medio 7 gg Ritardo meno 23 gg
---	--------------------	---	---	-----------------------------	--

Per quanto riguarda gli obiettivi delle singole Aree si verifica quanto segue:

#### AREA FINANZIARIA

Obiettivo	Contenuto	Risultato
Attuazione della sezione Trasparenza e Integrità approvato con il Piano Anticorruzione 2023 - 2025	Dare attuazione al Programma approvato dall' Ente adempiendo agli obblighi di pubblicazione di propria competenza così come individuato nell' allegato al Programma. Adeguamento del sito istituzionale ai sensi del D.lgs 50/2016 e del FOIA. Fare, entro i termini di legge le attività richieste dall'articolo 1 comma 32 della Legge 190/2012 ovvero: predisporre le informazioni dei contratti sottoscritti in formato Xml, procedere alla relativa pubblicazione e invio del link all'Autorità Anticorruzione (ANAC) ed infine pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali dell'avvenuta pubblicazione	Obblighi di pubblicazione rispettati File xml inviato e pubblicato come d'abitudine
Rispetto adempimenti contabili (tra cui tempi pagamento DL 13/23)	Approvazione del bilancio 2023/2025 e le attività connesse (DUP, Pef Arera etc..) entro i termini previsti dalla Legge, senza considerare le proroghe: Comune di Venaus entro il 31.12.2022 Attuare l'attività propedeutica al rendiconto di gestione immediatamente all'inizio dell'anno, in modo da anticipare il piu' possibile la redazione completa del rendiconto finanziario: riaccertamento dei residui entro il 15.02.2023	Tutte le scadenze contabili sono state adempiute negli ordinari termini di legge, riaccertamento approvato con GC 5 del 7.2.2023, rendiconto approvato con delibera 3 del 13.4.2023  Tempi di pagamento Stock debito al 31.12: meno 1.610,32 Tempo medio 7 gg Ritardo meno 23 gg
Sportello informativo IMU	Organizzare con le risorse umane interne uno sportello informativo riferito specificatamente all' IMU. Attraverso il controllo incrociato con il catasto procedere al calcolo del tributo e alla compilazione del modello F24.	Mantenuto il servizio come negli anni precedenti, con predisposizione conteggi e fornitura per tutti gli utenti che lo chiedano

Progetto accoglienza Ucraini	Attivare le procedure di competenza del servizio finanziario e ed anche logistico organizzative in relazione al “progetto accoglienza Ucraini”	Il progetto è stato realizzato e rendicontato alla prefettura con una media di 15/16 ospiti (incremento 1 famiglia rifugiati africani) Rendicontazione 2023 ricevuta Costi pro die notevolmente inferiori al teorico della convenzione
Attività connesse alla realizzazione delle attività finanziate da P.N.R.R.	Dare attuazione al miglioramento tecnologico di alcuni servizi alla cittadinanza ed all'utenza, tra alcuni dei seguenti: attivazione dell'applicazione App IO; attivazione della piattaforma per le notifiche digitali; attivazione e gestione dei pagamenti mediante il sistema PagoPA; estensione dell'utilizzo delle piattaforme Nazionali Spid e CIE"; miglioramento del sito web	E' stato affidato il passaggio al cloud avanzato ed attivata l'adesione, in modalità caricamento manuale, alla piattaforma SEND

#### AREA TECNICA

Obiettivo	Contenuto	Risultato
Attuazione della sezione Trasparenza e Integrità approvato con il Piano Anticorruzione 2023 - 2025	Adempimenti e trasparenza per la parte di competenza	Obblighi di pubblicazione rispettati e misure di prevenzione adottate
Cronoprogramma opere pubbliche	Realizzazione interventi	Si veda il dettaglio descrittivo a seguire, con la valutazione degli adattamenti per modifiche e altre attività non comprese nella programmazione iniziale

1. Rio Croce completamento lavori e collaudo opere. Approvazione CRE entro il 15.1.2024 vecchio termine contrattuale, (il termine si è allungato al 15/4/2024, a seguito approvazione perizia di variante che aveva allungato di 60 gg i lavori + 30 gg opere di dettaglio + sospensione lavori invernale)
2. Nuova piazza scuola lotto 2: affidamento lavori entro il 31.12.2023 (sono opere finanziate con fondi comunali, che sono state differite al 2024 per le scadenze di tutte le altre opere con fondi di terzi soggette a termini, unitamente alla definizione dei ristori FOI per il primo lotto)
3. Abbattimento barriere architettoniche 1° lotto affidamento e avvio lavori nei termini 15.05.2023: Lavori affidati e contrattualizzati, completati ad inizio 2024 (ascensore)

4. Rotatoria SP 210: approvazione progetto esecutivo. Il Progetto è disponibile ed è stato inviato alla CMTO, a seguito delle osservazioni non si è ancora ricevuto placet CMTO per approvazione formale, ma il progetto è pronto.
5. PNRR Efficientamento energetico impianti sportivi: progetto esecutivo e avvio lavori entro il 15.09.2023: Iniziato e collaudato.
6. Manutenzione straordinaria strade comunali: affidamento ed esecuzione lavori. Realizzazione nell'anno per 28.000 €: Completato
7. PNRR nuova strada - inizio lavori, completamento, collaudo: come da crono programma. Il Cronoprogramma è stato ridefinito (entro il 2025) anche per la gestione con il medesimo appaltatore che era anche vincitore della gara per i lavori Rio Croce
8. PMO: manutenzione strade alta quota: affidamento lavori entro il 31.12.2023: Rinvio al 2024 con approvazione UMVS.
9. PMO: irrigazione frazione Berno: completamento lavori. Completato
10. Piazzale retro chiesa: approvazione progetti, affidamento ed inizio lavori. Progetti affidati, inizio lavori al 2024 per gestione priorità con altri fondi
11. Locali sottotetto: completamento ed utilizzo. Completati
12. Cartellonistica sentieri e strade: affidamento. Affidati
13. Sistemazione aree ecologiche: affidamento lavori : In affidamento
14. Fondo progettazione: affidamento incarico progetto fattibilità economica e finanziaria : Studio fattibilità centralina acquisito.

Interventi e attività sopravvenute fuori programmazione:

- 1) Pratiche amm.ve per i pannelli fotovoltaici realizzati da enel su edifici comunali
- 2) Centralina acquedotto avvio tecnico e amm.vo con GSE – più il controllo remoto degli impianti
- 3) Casa del Mestrale (esecuzione d'ufficio dell'ordinanza)
- 4) Manto erboso e irrigazione campo sportivo
- 5) Recinzione canale Supita
- 6) Attivazione con CMTO squadre operai e mezzi pulizia strade montane
- 7) Attività per un mese circa per le autorizzazioni a regola d'arte festival AF (a seguito ispezioni varie)
- 8) Nuova gestione dei contratti energia elettrica con affidamenti diretti e riduzione del 10% su prezzo Consip
- 9) Gestione atti notarili per acquisizione e permuta aree dietro la chiesa, fr. bar cenisio e per aree ecologiche.

Si ritiene che le opere e le attività aggiuntive richieste dall'Amministrazione abbiano compensato gli slittamenti dei crono programmi per le opere al 2024.

AREE DIREZIONE E CULTURA TURISMO - Segretario)

Obiettivo	Contenuto	Risultato
PIAO (Aggiornamento Piano Anticorruzione 2021 - 2023)	integrazione nel PIAO 2023, impostazione per 2024 (misure, monitoraggi adeguati a PNA nuovo)	Il nuovo PIAO è stato realizzato e sono stati definiti e monitorati gli obiettivi di valore pubblico

Area cultura sport e turismo	Reggenza area cultura sport e turismo con gli adempimenti connessi. Obiettivi di Area (progetti di cui a delibere GC: manifestazioni, contributi, centro estivo, assistenza scolastica e doposcuola, nuovo appalto mensa scolastica) con il supporto del personale amm.vo. Gestione amministrativa progetto accoglienza Ucraini	Tutte le attività in reggenza sono state realizzate secondo le indicazioni delle diverse deliberazioni programmatiche, l'appalto mensa scolastica è stato differito al 2024 potendosi avvalere della proroga tecnica e già prevista in capitolato, si richiamano le considerazioni svolte sopra per il progetto accoglienza
Gara Pascoli e affidamento uso civico	Supporto giuridico amm.vo all'Amministrazione - RUP delle 2 procedure	Affidati la gara pascoli e il lotto di uso civico
Privacy	Implementazione sistemi con supporto legale	Definiti gli incarichi assistenza con convenzione ANPCI e nominato DPO
Nuovo CCNL	applicazione di tutti gli istituti	Stipulato il nuovo CCDI triennale